Bilag B: Anskaffelsesscenarier

Markedsdialog, november 2026

Bilag B – Anskaffelsesscenarier til drøftelse med markedet

Formål

Bilag B beskriver fire mulige anskaffelsesscenarier, som Odense Letbane ønsker at drøfte med markedet.

Odense Letbane har endnu ikke taget endelig stilling til, hvordan opgaven skal opdeles i pakker, eller hvor mange udbud der skal gennemføres. Odense Letbane har derfor udarbejdet fire scenarier, som vurderes at være realistiske og relevante at drøfte med markedet.

Scenarierne adskiller sig fra hinanden i antallet af tekniske rådgivere og i opdelingen af entreprisearbejderne i kontrakter og pakker.

Fælles for alle scenarier er, at drift og vedligehold vurderes separat, at togleverancen indgår i én kontrakt, og at TS omfatter standsningssteder, stationer, strømforsyning, sporkasse/skinner, kørestrømsanlæg og tekniske systemer.

BILAGET INDEHOLDER

1 **Scenarieoversigt** Side 3
Overblik over de fire scenarier: opdeling af teknisk rådgivning, leverancer og entrepriser.

2 **Scenarie 1 og 2** Side 4
Detaljeret opdeling i kontrakter og pakker.

3 **Scenarie 3 og 4** Side 5
Detaljeret opdeling i kontrakter og pakker.

Scenarieoversigt – opdeling i kategorier af teknisk rådgivning, leverancer og entrepriser

SCENARIE 1
Én rådgiver og 2 entrepriser (TS og bygge/anlæg)

TEKNISK RÅDGIVNING

Én teknisk rådgiver projekterer (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i to kontrakter: 1) TS inkl. systemer og værksted og 2) Byggeri/anlæg

SCENARIE 2
Én rådgiver, én TS-pakke og 4-5 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

En teknisk rådgiver projekterer (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt og 4-5 kontrakter for øvrige arbejder

SCENARIE 3
Én rådgiver, én TS-kontrakt og 10 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

En teknisk rådgiver projekterer (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt inkl. systemer og 10 kontrakter for øvrige arbejder

SCENARIE 4
To rådgivere, én TS-kontrakt og 10 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

Teknisk rådgivning opdeles i to kontrakter

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt + 10 kontrakter for øvrige arbejder

FÆLLES FOR ALLE SCENARIER

Drift & vedligehold
Separat afgørelse, der håndteres uafhængigt og besluttes parallelt

Tog
I én kontrakt i alle scenarier

TS
Omfatter standsningssteder, stationer, strømforsyning, sporkasse/skinner, kørestrømsanlæg og tekniske systemer.

Scenarie 1 og 2 – opdeling i pakker

SCENARIE 1
Én rådgiver og 2 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

En teknisk rådgiver projekterer (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i to kontrakter: 1) TS inkl. systemer og værksted og 2) Forberedende og afsluttende arbejder

Pakke 1	TS, tekniske systemer, perroner, strømforsyning og tekniske systemer, værksted (byggeri + anlæg)
Pakke 2	Forstærkning af bro(er), ny bro, rydningsarbejder, vej- og krydsombygning, pladsdannelse, afmærkning/opmærkning/skiltning, mindre afsluttende og forefaldende arbejder

SCENARIE 2
Én rådgiver, én TS-pakke og 4-5 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

En teknisk rådgiver projekterer (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt og 4-5 særskilte entreprisekontrakter for øvrige arbejder

Pakke 1	TS – samme som scenarie 1, evt. værksted ud som selvstændig pakke (kun byggearbejder udenfor)
Pakke 2	Rydningsarbejder i én pakke (rammeaftale)
Pakke 3	Broarbejder i én pakke
Pakke 4	Vej- og krydsombygninger + pladsdannelser i én pakke
Pakke 5	Mindre afsluttende og forefaldende arbejder (rammeaftale)

Scenarie 3 og 4 – opdeling i pakker

SCENARIE 3

Én rådgiver, én TS-kontrakt og 10 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

En teknisk rådgiver (totalrådgiver)

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt inkl. systemer og 10 kontrakter for øvrige arbejder

Pakke 2	Rydningsarbejder i én pakke (rammeaftale)
Pakke 3	Broarbejder i to pakker
3a	Forstærkning af Ejbygade broen
3b	Ny bro over Odense Å/Kertemindevej
Pakke 4	Vej- og krydsombygninger
Pakke 5	Mindre afsluttende og forefaldende arbejder (rammeaftale)
Pakke 6	Asfaltering og slidlag
Pakke 7	Pladsdannelser i fire pakker
7a	Sukkerkogeriet, Dronningensgade, Vestre Stationsvej
7b	Østerbæksvej, Deleurans Plads, Vor Frelser Kirkeplads
7c	Granparken
7d	Seden st og parkering

SCENARIE 4

To rådgivere, én TS-kontrakt og 10 entrepriser

TEKNISK RÅDGIVNING

Teknisk rådgivning opdeles i to kontrakter (delt rådgivning)

ENTREPRISER

Opdeles i én TS-kontrakt + 10 entrepriser

Opdeling af CW på samme måde som scenarie 3.